

# 新校区专项工作简报

## 第 15 期

新校区专项工作办公室

2020 年 1 月 6 日

---

### 一、召开怀来校区建设工作推进会

2019 年 12 月 2 日，学校在 2 号办公楼 233 会议室召开怀来校区建设工作推进会。副校长李和章主持会议。怀来县常务副县长王永、沙城开发区管委会副主任兼东花园镇党委书记白佑强等相关委办局领导及小南辛堡镇党委书记、华夏幸福张承事业部资源中心总经理等人员和学校校长助理汪本聪、科研院副院长胡俊、党政办公室副主任邹美帅、材料学院副院长马壮、机电学院副院长王亚斌、专项办主任李燕月、副主任杨威参加会议。杨威汇报了怀来校区近期工作进展，与会人员就工作推进过程中遇到的难点问题进行了讨论，怀来县有关委办局领导承诺将全力协助解决。

### 二、召开怀来试验基地综合服务区单体建筑设计方案第一次讨论会

2019 年 12 月 2 日，副校长李和章在学校 2 号办公楼 211

会议室主持召开怀来试验基地综合服务区单体建筑设计方案第一次讨论会。校长助理汪本聪、科研院副院长胡俊、材料学院副院长马壮、机电学院副院长王亚斌、专项办副主任杨威及相关人员参会。设计单位项目负责人汇报了怀来试验基地综合服务区单体建筑设计初步方案。与会人员就楼宇的座落朝向、使用功能、外立面材料、建筑造型及内部设计等方面进行了充分讨论，并基本达成一致性意见。

### **三、取得怀来试验基地项目选址初审批复文件**

**2019年12月2日**，取得怀来县自然资源和规划局关于怀来试验基地建设项目选址的初审意见批复文件。

### **四、取得怀来试验基地项目控规图批复意见**

**2019年12月6日**，取得怀来县自然资源和规划局关于怀来试验基地项目控规图的批复意见。

### **五、协助怀来县专项工作组完成有关表格的填报工作**

**2019年12月9、10日**，协助怀来县专项工作组完成怀来县重点工业项目进度表及项目汇总表的填报工作。

### **六、完成怀来试验基地项目设计招标的申报工作**

**2019年12月13日**，完成怀来试验基地项目的设计招标向学校招采中心的申报工作。

## 七、赴怀来县召开怀来试验基地“三通一平”工作座谈会

2019年12月17日，专项办副主任杨威带队赴怀来县与华夏幸福怀来鼎兴公司产品发展中心总经理张斌以及城市规划中心、城市建设运营中心等部门负责人就怀来试验基地项目开工前期准备及“三通一平”等工作开展座谈。与会人员详细讨论了“三通一平”的具体要求以及施工方案，就施工现场的水、电、网络和燃气的开通，如何将其引入建设工程的建筑红线内以及道路建设施工等问题进行了交流。

## 八、召开怀来试验基地综合服务区单体建筑设计方案第二次讨论会

2019年12月18日，副校长李和章在学校2号办公楼211会议室主持召开怀来试验基地综合服务区单体建筑设计方案第二次讨论会，校长助理汪本聪、专项办副主任杨威及相关人员参会。设计单位项目负责人主要就综合服务区单体建筑设计修改方案进行汇报，与会人员就综合服务区单体建筑的整体设计、内部布局、建筑细节等进行了详细讨论，并达成一致意见。此外，还选定了试验区的立面方案、建筑风格和入口设计方案。

## 九、完成怀来试验基地项目水土保持报告招标文件的公示工作

2019年12月19-24日，完成怀来试验基地项目水土保持

报告招标文件的网上公示工作，定于 2020 年 1 月 6 日开标。

#### 十、赴怀来与县住建局、县供电局沟通项目有关事项

**2019 年 12 月 24 日**，专项办主任李燕月带队赴怀来与县住建局沟通怀来试验基地项目的施工、监理招标工作程序，与供电局沟通项目临电申请的工作程序等。

#### 十一、完成怀来试验基地建设项目审计申请说明的提交

**2019 年 12 月 26 日**，完成怀来试验基地建设项目审计申请说明向学校审计处的提交工作。

#### 十二、取得怀来试验基地建设项目用地预审初审意见

**2019 年 12 月 26 日**，取得河北省自然资源厅关于北京理工大学怀来试验基地建设项目用地预审初审意见。

#### 十三、取得怀来试验基地项目山洪沟治理工程的可研批复

**2019 年 12 月 31 日**，取得怀来县发展和改革局关于项目山洪沟治理工程可行性研究报告的批复。